



УТВЕРЖДАЮ

Глава Симского городского поселения

Р.Р.Гафаров

**Годовой отчет по оценке эффективности муниципальных программ  
в Симском городском поселении за 2020 год**

**Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной  
городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2024  
годы» за 2020 год**

1. Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 19.12.2017г. №197 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.03.2018г. №20 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

Постановление администрации Симского городского поселения от 28.09.2018г. №110 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

Постановление администрации Симского городского поселения от 28.12.2018г. №156 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

Постановление администрации Симского городского поселения от 26.02.2019г. №30 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

Постановление администрации Симского городского поселения от 04.10.2019г. №154 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

Постановление администрации Симского городского поселения от 27.11.2019г. №174 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №196 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

Постановление администрации Симского городского поселения от 26.03.2020г. №42 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2024 годы»»

Постановление администрации Симского городского поселения от 26.05.2020г. №79 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского

поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2024 годы»»

Постановление администрации Симского городского поселения от 29.12.2020г. №225 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2024 годы»»

2.Срок реализации программы: 2018 -2024 годы

3. Финансовое обеспечение мероприятий:

Общий объем финансирования программы за 2020год

составляет: 41933,8 тыс.руб., в том числе за счет

ФБ – 34933,7 тыс.руб., ОБ – 5913,5 тыс.руб., МБ -1086,6 тыс.руб.,

Исполнено 41 933,8 тыс.руб., выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

Перечень мероприятий	Срок выполнения	Выполнено/не выполнено	Причины не выполнения	Объем финансирования, тыс. руб.	Оценка эффективности
Благоустройство центральной улицы и сквера по ул.Пушкина	01.05.2020 по 01.12.2020г	выполнено		Всего 32536,8 ФБ-26977,5 ОБ-4566,7 МБ-992,6	1
Благоустройство центральной ул. и сквера по ул.Давыдова	25.05.2020г по 15.07.2020г			Всего 1 074,7 ФБ-909,9 ОБ-154 МБ-10,8	1
Благоустройство парка Дворца культуры	26.06.2020г по 15.09.2020г			Всего 3 697,1 ФБ-3 130,2 ОБ-529,9 МБ-37,0	1
Благоустройство общественной территории: Центральная ул.Кирова	01.06.2020г по 30.06.2020г	выполнено		Всего 4 625,18 ФБ-3 916,02 ОБ-662,91 МБ-46,25	1
ИТОГО				ВСЕГО 41 933,8 из них ФБ-34933,7 ОБ- 5913,5 МБ-1086,6	1

Программа реализована в полном объеме.

#### 4. Оценка целевых показателей программы:

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год реализации в программе		
		Утверждено в программе 2020 год	Достигнуто в программе	Отклонение
Количество благоустроенных дворовых территорий МКД	ед.	0	0	0
Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД	кв.м	0	0	0
Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД	%	0	0	0
Площадь благоустроенных общественных территорий	кв.м	10545	14600	+4055
Доля общественных территорий	%	4,5	6,2	+1,07
<b>Итоговая сводная оценка (S)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

#### **Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2023годы» за 2020год**

##### 1. Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 05.06.2019г. №95 «Об утверждении муниципальной программы Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 29.07.2019г. №128 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №204 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 23.07.2020г. №102 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 22.09.2020г. №154 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. №205 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №227 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на

2019-2023 годы».

2.Срок реализации программы 2019 -2023 годы

3. Финансовое обеспечение программы.

Общий объем финансирования на 2020год составляет: 2570,8 тыс.руб., в том числе за счет МБ -2570,8 тыс.руб.

Исполнено 2570,8 тыс. руб.

Выполнение программы 100%

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

Перечень мероприятий	Срок выполнения	Выполнено/не выполнено	Причины не выполнения	Объем финансирования, тыс. руб.	Оценка эффективности
Мероприятия по безопасности дорожного движения	01.01.2020г. по 31.12.2020г.	выполнено		Всего 2570,8 МБ-2570,8	1
<b>ИТОГО</b>				ВСЕГО 2570,8 из них МБ-2570,8	1

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год реализации в программе		
		Утверждено в программе 2020 год	Достигнуто в программе	Отклонение
Количество установленных технических средств организации и регулирования дорожного движения	шт	0	0	0
Количество отремонтированных технических средств организации и регулирования дорожного движения	шт	0	0	0
Количество установленных знаков дорожного движения	шт	0	0	0
Количество замененных знаков дорожного движения	шт	0	0	0
Количество установленных искусственных неровностей	шт	5	5	
Нанесение дорожной разметки	Кв м	4749,51	4749,51	0
Площадь выполненных работ по ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием	Кв м	0	0	0
Площадь выполненных работ по текущему ремонту дорог с гравийным покрытием	Кв. м	0	0	
Объем отремонтированной и (или) установленной инфраструктуры вдоль дорог	м	0	0	
Объем очищенной и (или) устроенной ливневки, водосточных канав и труб	м	0	0	
<b>Итоговая сводная оценка (S)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2023годы» за 2020год**

1.Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 24.07.2019г. №124 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №203 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 19.06.2020г. №91 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2022годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 17.09.2020г. №147 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2022годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 23.11.2020г. №185 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2022годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 07.12.2020г. №194 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2022годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. №204 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2022годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №228 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2023годы»

2.Срок реализации программы 2019 -2023 годы

3.Общий объем финансирования на 2020год составляет: 10176,0 тыс.руб., в том числе за счет ОБ – 3791,2 тыс. руб., МБ -6384,8 тыс.руб.

Исполнено 10069,4 тыс. руб.

Выполнение программы 100%

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

Перечень мероприятий	Срок выполнения	Выполнено/не выполнено	Причины не выполнения	Объем финансирования, тыс. руб.	Оценка эффективности
Содержание дорог	01.01.2020г – 31.12.2020г	выполнено		ВСЕГО 2664 ОБ - 0 МБ-2664	1
Ремонт дорог	30.06.2020г по 31.12.2020г	выполнено		ВСЕГО 12 593,0 ОБ -2 115,1 МБ-10 477,9	1
Ремонт освещения вдоль дорог	13.05.2019г по 31.12.2019г	выполнено		ВСЕГО 267,2 ОБ- 0 МБ -267,2	1
Мероприятия по безопасности дорожного движения	16.06.2020г по 31.12.2020г	выполнено		ВСЕГО 1764,2 ОБ-1676 МБ-88,2	1
<b>ИТОГО</b>				ВСЕГО 10069,4 из них ОБ- 3 791,1 МБ-6 278,3	

Программа реализована в полном объеме.

#### 4. Оценка целевых показателей программы

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год реализации в программе		
		Утверждено в программе 2020 год	Достигнуто в программе	Отклонение
Площадь выполненных работ по текущему ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием	кв м	8247,803	8247,803	0
Площадь выполненных работ по капитальному ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием	кв м	0	0	0
Площадь выполненных работ по текущему ремонту дорог с гравийным покрытием	шт	0	0	0
Объем отремонтированной и(или) установленной инфраструктуры вдоль дорог (освещение)	м	520	520	0
Объем отремонтированной и(или) установленной инфраструктуры вдоль дорог (ограждение)	м	528,7	528,7	0
Объем очищенной и(или) устроенной ливневки, водосточных канав и труб	Кв м	0	0	0
Содержание дорог и инфраструктуры вдоль дорог	Кв м	91,5	91,5	0
Количество установленных знаков дорожного движения	шт	49	49	0
<b>Итоговая сводная оценка (S)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы Симского городского поселения «Благоустройство территории на 2019-2023годы» за 2020год**

1.Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 07.12.2018г. №132 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 25.01.2019г. №12 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.05.2019г. №91 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 24.07.2019г. №125 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 04.10.2019г. №151 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №205 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 15.04.2020г. №56 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 22.09.2020г. №155 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. №208 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №234 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2023 годы».

2.Срок реализации программы 2019 -2023 годы

3.Общий объем финансирования за 2020год составляет: 7651,8 тыс.руб., в том числе за счет ОБ – 2347,5 тыс.руб. МБ -5304,3 тыс. руб.

Исполнено 7651,8 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

Перечень мероприятий	Срок выполнения	Выполнено/не выполнено	Причины не выполнения	Объем финансирования, тыс. руб.	Оценка эффективности
Мероприятия по озеленению территории города	01.05.2020г. по 31.10.2020г.	выполнено		ВСЕГО 2371,2 ОБ – 2347,5 МБ- 23,7	1
Мероприятия по повышению уровня санитарного состояния города	01.01.2020г по 31.12.2020г	выполнено		МБ-528,37	1
Мероприятия по повышению уровня внешнего благоустройства города	01.01.2020г по 31.12.2020г	выполнено		МБ-4752,23	1
<b>ИТОГО</b>				7651,8 из них ОБ-2347,5 МБ-5304,3	1

Программа реализована в полном объеме.

#### 4. Оценка целевых показателей программы

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год реализации в программе		
		Утверждено в программе 2019 год	Достигнуто в программе	Отклонение
Количество высаженных деревьев	шт	100	100	0
Количество опиленных деревьев	шт	67	67	
Количество территорий, на которых проведены работы по созданию, улучшению качества зеленых насаждений и (или) реконструкции (капитальному ремонту) объектов зеленых насаждений, включая проектирование	шт	1	1	0
Площадь территорий, на которых проведены работы по развитию, обустройству, восстановлению зеленых насаждений	Кв м	6021	6021	0
Площадь санитарной очистки территории города	м	19410,7	19410,7	0
Количество установленных и отремонтированных МАФ, мостов, лестниц и мест захоронения	шт	1	1	0
Ремонт ограждения кладбища	м	52	52	
Площадь освещенной территории города	Кв м	351488	351488	0
Площадь благоустроенных общественных территорий	Кв.м	0	0	0
Протяженность укрепления береговой линии реки Сим	м	0	0	0
<b>Итоговая сводная оценка (S)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>



По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2023годы» за 2020год**

1. Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 08.07.2019г. №113 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 22.07.2019г. №120 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 04.10.2019г. №152 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №195 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 17.02.2020г. №21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 22.09.2020г. №156 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. №210 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2022годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №233 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2023годы»

2. Срок реализации программы 2019 -2023 годы

3. Общий объем финансирования в 2020 году составляет: 761,1 тыс.руб., в том числе за счет ОБ-586,5 тыс. руб. МБ -174,6 тыс. руб.

Исполнено 761,1 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

Перечень мероприятий	Срок выполнения	Выполнено/не выполнено	Причины не выполнения	Объем финансирования, тыс. руб.	Оценка эффективности
Мероприятия по обустройству мест(площадок) накопления ТКО	01.01.2020г. по 31.12.2020г	выполнено		ВСЕГО 619,744 ОБ – 534,417 МБ-85,327	1
Мероприятия по приобретению металлических контейнеров для складирования ТКО	01.01.2020г по 31.12.2020г	выполнено		ВСЕГО 60,4 ОБ-52,083 МБ -8,317	1
Мероприятия по проведению кадастровых работ по формированию земельных участков мест накопления ТКО	01.01.2020г по 31.12.2020г	выполнено		МБ-81	1
<b>ИТОГО</b>				ВСЕГО 761,1 из них ОБ -586,5 МБ-174,644	1

Программа реализована в полном объеме.

#### 4.Оценка целевых показателей программы

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год реализации в программе		
		Утверждено в программе 2020 год	Достигнуто в программе	Отклонение
Количество обустроенных мест(площадок) накопления ТКО	шт	31	31	0
Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО	М куб.	134	134	0
Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления ТКО	шт	3	3	0
Уровень обеспеченности населения контейнерным сбором ТКО (в целях настоящей оценки под обеспеченностью понимается отношение суммарного объема существующих на территории поселения контейнеров (по данным реестра мест (площадок) накопления ТКО) к общему объему образующихся ТКО на территории СГП (по данным ТСО)		134/228,4	134/228,4	0
Уровень обустройства контейнерных площадок (в целях настоящей оценки под уровнем обустройства контейнерных площадок понимается доля оборудованных (наличие ограждения, твердого покрытия,		12/31	12/31	0

пандуса, устройство или сооружение, обеспечивающее защиту ТКО от воздействия осадков) контейнерных площадок для накопления ТКО к общему числу контейнерных площадок, организованных				
<b>Итоговая сводная оценка (S)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы Симского городского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2023годы» за 2020год**

1.Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 12.12.2018г. №135 «Об утверждении муниципальной программы Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 25.01.2019г. №13 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 04.06.2019г. №93 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 23.07.2019г. №122 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №206 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 06.04.2020г. №50 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 17.09.2020г. №148 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 16.10.2020г. №172 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. №207 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №232 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы».

2.Срок реализации программы 2019 -2023 годы

3.Общий объем финансирования в 2020 году составляет: 97171,1 тыс.руб., в том числе за счет ОБ- 96 860,1 тыс. руб. МБ -311 тыс. руб.

Исполнено 97 171,1 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

Перечень мероприятий	Срок выполнения	Выполнено/не выполнено	Причины не выполнения	Объем финансирования, тыс. руб.	Оценка эффективности
Мероприятия по реконструкции, модернизации и ремонту объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры	01.02.2020 по 31.12.2020г	выполнено		ОБ – 96860,1 МБ-214,62	1
Мероприятия по приобретению техники и оборудования для обслуживания коммунальной сферы	01.03.2020 по 31.12.2020	выполнено		МБ-96,38	1
ИТОГО				97 171,1 из них ОБ- 96 860,1 МБ-214,62	1

Программа реализована в полном объеме.

#### 4.Оценка целевых показателей программы

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год реализации в программе		
		Утверждено в программе 2019 год	Достигнуто в программе	Отклонение
Количество муниципальных квартир, в которых проведен капитальный ремонт окон, дверей, инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения.	шт	0	0	0
Жилая площадь муниципального жилищного фонда, на котором проведен выборочный ремонт.	Кв м	0	0	0
Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых установлены приборы учета горячего и холодного водоснабжения.	шт	0	0	0
Протяженность сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения на которых проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции и	Пог. м	0	0	0

модернизации				
Количество объектов коммунального хозяйства на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и модернизации	шт	0	0	0
Количество техники и оборудования, на которых проведен капитальный ремонт	шт	0	0	0
Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения	Пог м	40953	40953	0
Площадь вновь построенных либо реконструированных объектов жилищного фонда	Кв м	0	0	0
Площадь вновь построенных либо реконструированных объектов коммунального хозяйства	Кв м	0	0	0
Количество приобретенной техники и оборудования для обслуживания коммунальной сферы	шт	1	1	0
<b>Итоговая сводная оценка (S)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории Симского поселения» на 2019-2021годы за 2020год**

1.Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 16.01.2019г. №4 «Об утверждении муниципальной программы Симского городского поселения «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории Симского поселения» на 2019-2021годы

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №226 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории Симского поселения» на 2019-2021годы

2.Срок реализации программы 2019г. -2021г.

3.Общий объем финансирования в 2020году составляет: 139,6 тыс.руб., в том числе за счет ОБ – 136,6 тыс. руб.; МБ -3 тыс.руб.

Исполнено 139,6 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий

Перечень мероприятий	Срок выполнения	Выполнено/не выполнено	Причины не выполнения	Объем финансирования, тыс. руб.	Оценка эффективности
Поддержка СНТ №1	01.10.2020 по 31.12.2019г	выполнено		ОБ -27,6 МБ-1	1
Поддержка СНТ №4		выполнено		ОБ – 66,4 МБ-1	1
Поддержка СТ №5 «Дружба»		выполнено		ОБ – 42,6 МБ-1	1
ИТОГО				ОБ – 136,6 МБ-3	

Программа реализована в полном объеме.

#### 4. Оценка целевых показателей программы

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год реализации в программе		
		Утверждено в программе 2020 год	Достигнуто в программе	Отклонение
Протяженность отремонтированных дорог	м			0
Протяженность отремонтированных сетей электроснабжения	м	2	2	0
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения	м	4	4	0
Протяженность отремонтированного ограждения	м	20	20	0
				0
				0
<b>Итоговая сводная оценка (S)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

#### **Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2022 годы» за 2020 год**

##### 1. Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 13.11.2018г. №120 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2021годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 10.06.2019г. №96 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2021годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 25.12.2019г. №190 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2021годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 15.04.2020 г. №58 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020 г. №202 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020 г. №230 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2023 годы».

2.Срок реализации программы 2019 -2023 годы

3.Общий объем финансирования в 2020 году составляет: 9 тыс.руб., в том числе за счет МБ -9 тыс.руб.

Исполнено 9 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

Перечень мероприятий	Срок выполнения	Выполнено/не выполнено	Причины не выполнения	Объем финансирования, тыс. руб.	Оценка эффективности
Организация обучения населения Симского городского поселения мерам пожарной безопасности				МБ-0	1
Работы по углублению водопропускной канавы и устройство приямков около мостов				МБ-0	1
Устройство защитной полосы	01.01.2020 по 31.12.2020	выполнено		МБ-9	1
Приобретение бланков				МБ-0	1
<b>ИТОГО</b>				МБ-9	

Программа реализована в полном объеме.

#### 4. Оценка целевых показателей программы

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год реализации в программе		
		Утверждено в программе 2020 год	Достигнуто в программе	Отклонение
Количество установленных первичных средств пожаротушения	Шт	0	0	0
Наличие защитных минерализованных полос	Км	3	3	0
Количество установленных стендов по профилактике пожаров	Шт	0	0	0
Количество печатной продукции доставленной до населения	шт	0		0
Количество прямков, требующих содержания	шт	0	0	0
Количество внештатных инспекторов, участвующих в организации обучения населения мерам пожарной безопасности	шт	0	0	0
<b>Итоговая сводная оценка (S)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

#### **Оценка эффективности муниципальной программы «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы» за 2020 год**

##### 1. Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 09.07.2018г. №72 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Симского городского поселения на 2018-2021годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 10.06.2019г. №97 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Симского городского поселения на 2019-2021годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 25.12.2019г. №189 «О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Симского городского поселения на 2019-2021годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 26.06.2020 г. №94 «О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы».



Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020 г. №201 «О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020 г. №231 «О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Симского городского поселения на 2019-2023 годы».

2.Срок реализации программы 2019 -2023 годы

3.Общий объем финансирования в 2020году составляет: 17 тыс.руб., в том числе за счет МБ -17тыс.руб.

Исполнено 17 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

Перечень мероприятий	Срок выполнения	Выполнено/не выполнено	Причины не выполнения	Объем финансирования, тыс. руб.	Оценка эффективности
Противопаводковые мероприятия	01.01.2020г по 31.12.2020г	выполнено		МБ-17	1
				МБ-17	

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год реализации в программе		
		Утверждено в программе 2020 год	Достигнуто в программе	Отклонение
Количество проведенных противопаводковых мероприятий	шт	1	1	0
Количество закупленных методических рекомендаций, памяток, информационных стендов, наглядных пособий		0	0	0
Количество созданных и восполненных резервов материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций		0	0	0
Количество созданных учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС в Симском городском поселении		0	0	0
<b>Итоговая сводная оценка (S)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2020годы» за 2020 год**

1. Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 13.11.2018г. №121 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 10.06.2019г. №98 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 25.12.2019г. №191 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 26.06.2020 г. №93 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020 г. №203 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020 г. №229 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2023 годы».

2. Срок реализации программы 2019 -2023 годы

3. Общий объем финансирования составляет: 4 тыс.руб., в том числе за счет МБ -4 тыс.руб.

Исполнено 0 тыс.руб.

В рамках программы выполнены мероприятия, не требующие финансовых затрат.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Выполнен о/не выполнен о	Причины не выполнения	Объем финансирования, тыс. руб.	Оценка эффективности
Участие в антитеррористической комиссии АМР	Постоянно	выполнено		0	1
Информирование населения СГП об угрозах террористического и	По мере поступления информации	выполнено		0	1

экстремистского характера, а также о принятых в связи с этим мерах. - размещение на стендах оперативной информации для населения СГП по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.	Не менее 1 раза в квартал				
Организация и проведение среди населения СГП пропагандистских и агитационных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма: - разработка и распространение памяток, листовок, пособий. - размещение информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму на сайте администрации СГП	2019-2022 гг.	выполнено		0	1
Проведение заседаний антитеррористической комиссии.	По мере необходимости	выполнено		0	1
Проведение работ по обеспечению антитеррористической безопасности и инженерно-технической укреплённости объектов жизнеобеспечения.	По плану мероприятий	выполнено		0	1
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов и сооружений транспортной инфраструктуры (памятки).	2019-2022 гг.	Выполнено		0	1
Изготовление и размещение памяток о действиях при угрозе возникновения ЧС от актов террористической направленности персонала транспортной инфраструктуры.	2019-2022 гг.	выполнено		0	1
ИТОГО				0	

Программа реализована в полном объеме.

#### 4. Оценка целевых показателей программы

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год реализации в программе		
		Утверждено в программе 2020 год	Достигнуто в программе	Отклонение
Количество участников вовлеченных в мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма	Шт	0	0	0
Количество специалистов, обученных по вопросам профилактики терроризма и	Шт	0	0	0

экстремизма					
Количество антитеррористической инженерно-технических жизнеобеспечения	обеспеченных безопасностью объектов	шт	0	0	0
Количество объектов инфраструктуры антитеррористической (памятки)	транспортной обеспеченных защищенностью	шт	0	2	+2
<b>Итоговая сводная оценка (S)</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого аварийного жилищного фонда» на 2019-2023 годы за 2020год**

1.Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 19.04.2019г. №70 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2021годы

Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №202 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2021годы

Постановление администрации Симского городского поселения от 21.07.2020г. №101 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2022годы

Постановление администрации Симского городского поселения от 22.09.2020г. №149 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2022годы

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. №206 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда»

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №237 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2023годы

2.Срок реализации программы 2019 -2023 годы

3.Общий объем финансирования в 2020году составляет: 0тыс.руб., в том числе за счет МБ -0 тыс.руб.

Исполнено 0 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

Перечень мероприятий	Срок выполнения	Выполнено/не выполнено	Причины не выполнения	Объем финансирования, тыс. руб.	Оценка эффективности
Организационные мероприятия	01.01.2020г по 31.12.2020г	выполнено		МБ-0	1
				МБ-0	

Программа реализована в полном объеме.

#### 4. Оценка целевых показателей программы

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год реализации в программе		
		Утверждено в программе 2020 год	Достигнуто в программе	Отклонение
Количество домов жилого фонда МКД, признанного аварийным и непригодным для постоянного проживания расселены	шт	0	0	0
Количество человек, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания обеспечены жильем		0	0	0
Количество ликвидированных аварийных домов		0	0	0
<b>Итоговая сводная оценка (S)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

### Оценка эффективности муниципальной программы «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры Симского городского поселения на 2020-2022годы» за 2020год

#### 1. Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 23.08.2019г. №139 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры Симского городского поселения на 2020-2022годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №197 «О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры Симского городского поселения на 2020-2022годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 15.04.2020г. №57 «О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление материально –

технической базы учреждений культуры Симского городского поселения на 2020-2022годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. №209 «О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры Симского городского поселения на 2020-2022годы»

2.Срок реализации программы 2019 -2023 годы

3.Общий объем финансирования в 2020году составляет: 2802,1тыс.руб., в том числе за счет ОБ - 2497,1 тыс.руб.; МБ -305 тыс.руб.

Исполнено 2802,1 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

Перечень мероприятий	Срок выполнения	Выполнено/не выполнено	Причины не выполнения	Объем финансирования, тыс. руб.	Оценка эффективности
Поставка и монтаж звукового и светового оборудования	01.01.2020г по 31.12.2020г	выполнено		ВСЕГО 2802,1 ОБ- 2497,1 МБ-305	1
<b>ИТОГО</b>				ОБ - 2497,1 МБ-305	

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год реализации в программе		
		Утверждено в программе 2020 год	Достигнуто в программе	Отклонение
Количество отремонтированных объектов в зданиях учреждений культуры	шт	0	0	0
Доля отремонтированных объектов в общем количестве объектов, требующих ремонта на начало реализации Программы		0	0	0
Увеличение количества единиц приобретенного светового и звукового оборудования		1	1	0
<b>Итоговая сводная оценка (S)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Симского городского поселения на 2020год» за 2020год**

1.Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 28.07.2020г. №103 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Симского городского поселения на 2020год»

Постановление администрации Симского городского поселения от 06.10.2020г. №167 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Симского городского поселения на 2020 -2023годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 06.10.2020г. №168 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Симского городского поселения на 2020 -2023годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №235 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Симского городского поселения на 2020 -2023годы»

2.Срок реализации программы 2019 -2023 годы

3.Общий объем финансирования в 2020году составляет: 2205,85тыс.руб., в том числе за счет ОБ - 2176,1 тыс.руб.; МБ -29,75 тыс.руб.

Исполнено 2205,85 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

Перечень мероприятий	Срок выполнения	Выполнено/не выполнено	Причины не выполнения	Объем финансирования, тыс. руб.	Оценка эффективности
Поставка и монтаж модульного здания под раздевалку для хоккея с шайбой	01.01.2020г по 31.12.2020г	выполнено		ВСЕГО 2010 ОБ- 2000 МБ-10	1
Оплата услуг специалистов	01.01.2020г. по 31.12.2020г.	выполнено		ВСЕГО 195,85 ОБ 176,1 МБ 19,75	1
ИТОГО				ВСЕГО 2205,85 ОБ - 2176,1 МБ-29,75	

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год реализации в программе		
		Утверждено в программе 2020 год	Достигнуто в программе	Отклонение
Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования	шт	1	1	0

инструкторов по хоккею с шайбой				
Кол-во детей занимающихся хоккеем с шайбой		16	16	0
Кол-во взрослого населения занимающихся хоккеем с шайбой		20	20	0
<b>Итоговая сводная оценка (S)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

Начальник экономического отдела



Е.Н.Волкова